

ОТЧЕТ (ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования *Шаткинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области* на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-03 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

обеспечения которых является условием, но составление на 01.01.2020 года (нарастающим																
Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результата предоставления субсидии в соответствии с условиями соглашения	Фактические значения достигнутых результатов к достижению целевого показателя результата предоставления субсидии в соответствии с условиями соглашения	Сведения об объемах финансирования				Перечислено из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено за последний квартал 2019 года						Неисполненный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Создание детской площадки с приобретением и установкой оборудования на ул.Центральная (у детского лагеря «Салют») д.Надино	1 ед.	1 ед.	256000,00	214000,00	37000,00	5000,00	214000,00	256000,00	214000,00	37000,00	5000,00	73000,00	62166,00	10834,00	0,00	0,00
Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки, расположенной на пер. Дружный д. Белоголово	1 ед.	1 ед.	256000,00	214000,00	37000,00	5000,00	214000,00	256000,00	214000,00	37000,00	5000,00	256000,00	214000,00	37000,00	5000,00	0,00
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного	960 кв. м	960 кв. м	437710,00	393710,00	39000,00	5000,00	393710,00	437710,00	393710,00	39000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

значения ул. Береговая д.Ситогово																				
Приобретение и установка оборудования для детской площадки д.Староселье	6 ед.	6 ед.	256000,00	214000,00	37000,00	5000,00	214000,00	265600,00	214000,00	37000,00	5 000,00	69870,00	59496,00	10374,00	0,00	0,00				
Итого	x	x	1205710,00	1 035 710,00	150 000,00	20 000,00	1035710,00	1205710,00	1035710,00	150000,00	20 000,00	398870,00	335662,00	58208,00	5000,00	0,00				

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования
(подпись) М.С. Немешев
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования
(подпись) Т.Д. Тимофеева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель Викторова С.А. 8 81361 97321
(фамилия, инициалы, номер телефона)



**План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования *Шапкинское сельское поселение*
Тосненского района Ленинградской области
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Стадия исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» на 2019 год					
1.	Создание детской площадки с приобретением и установкой оборудования на ул. Центральная (у детского лагеря «Салют») д.Надино				Исполнено
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3-4 квартал 2019 года	Администрация Шапкинское сельского поселения	Заключение муниципальн ого контракта	Заключен муниципальн ый контракт №35/19 от 22.07.2019; № ДП- 02/08/19-01 от 07.08.2019; №Д-СП-19-Д- СП-19-00271 от 13.09.2019
1.2.	Выполнение работ по созданию детской площадки с приобретением и установкой оборудования на ул. Центральная (у детского лагеря «Салют») д.Надино	3-4 квартал 2019 года	Подрядная организация	Создание детской площадки с приобретение м и установкой оборудования на ул. Центральная (у детского лагеря «Салют») д.Надино	Выполнены работы в соответствии с условиями технического задания
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Август- октябрь 2019 года	Администрация Шапкинское сельского поселения Общественная комиссия	Акт о приемке выполненных работ	Акт приемки работ: -от 12.08.2019 № 1, -от 07.09.2019 №6/н, -от 07.10.2019

			д.Надино		№б/н
2.	Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки, расположенной на пер. Дружный д. Белоголово				Исполнено
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3-4 квартал 2019 года	Администрация Шапкинского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №42/19 от 20.08.2019
2.2.	Выполнение работ по приобретению и установке оборудования для спортивной площадки, расположенной на пер. Дружный д. Белоголово	3-4 квартал 2019 года	Подрядная организация	Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки, расположенной на пер. Дружный д. Белоголово	Выполнены работы в соответствии с условиями технического задания
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Октябрь 2019 года	Администрация Шапкинского сельского поселения Общественная комиссия д.Белоголово	Акт о приемке выполненных работ	Акт приемки работ от 20.09.2019 № б/н;
3.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Береговая д.Сиголово				Исполнено
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация Шапкинского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №22/07/2019-1 от 22.07.2019, №22/07/2019-2 от 22.07.2019
3.2.	Выполнение ремонтных работ участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Береговая д.Сиголово	2-3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Береговая	Выполнены работы в соответствии с условиями технического задания

				д.Сиголово	
3.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	август 2019 года	Администрация Шапкинского сельского поселения Общественная комиссия д.Сиголово	Акт о приемке выполненных работ	Акт приемки работ от 12.08.2019 № 22/07-1, от 12.08.2019 № 22/07-2
4.	Приобретение и установка оборудования для детской площадки д.Староселье				Исполнено
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3-4 квартал 2019 года	Администрация Шапкинского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №37/19 от 31.07.2019; №Д-СП-19-00226 от 06.08.2019
4.2.	Выполнение работ по приобретению и установке оборудования для детской площадки д.Староселье	3-4 квартал 2019 года	Подрядная организация	Приобретение и установка оборудования для детской площадки д.Староселье	Выполнены работы в соответствии с условиями технического задания
4.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Август-октябрь 2019 года	Администрация Шапкинского сельского поселения Общественная комиссия д.Староселье	Акт о приемке выполненных работ	Акт приемки работ от 02.09.2019 № б/н

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие части территории Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области» на 2019 год

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:	Сентябрь 2019 года	Администрация Шапкинского сельского поселения		
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация Шапкинского сельского поселения	Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в полном объеме и в установленные сроки	Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ: -от 12.08.2019 № 1; п/п №432,433 от 02.09.2019; - от 12.08.2019 № 22/07-1,

					от 12.08.2019 № 22/07-2 п/п 426,427, 429, 430 от 29.08.2019; - от 02.09.2019 № 6/н; п/п 480,481 от 17.09.2019; - от 07.09.2019 № 6/н п/п № 539,540; -от 20.09.2019 № 6/н п/п № 543,544; - от 07.10.2019 № 6/н п/п № 558,559; - от 07.10.2019 № 6/н п/п № 560,561.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Шапкинского сельского поселения	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Доп.соглашение №1 от 15.08.2019 к соглашению №147/163 от 05.06.2019