

Приложение 1

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шапкинское сельское поселение Госненского района Ленинградской области на реализацию областного закона № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результата предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результата предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2019 года						Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019г. (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)			
1	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	578 800,00				
			653 120,00	578 800,00	64 320,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			510 000,00	450 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00				
Итого		x	1 163 120,00	1 028 800,00	114 320,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 800,00				

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

М.С. Немешев

(подпись)

Руководитель финансового органа муниципального образования

Т.Д. Тимофеева

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Викторова С.А., 8 81361 97321

(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования *Шапкинское сельское поселение*
Тосненского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Стадия исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы: «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки» на 2019 год					
1.	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	2-3 квартал 2019г.	Администрация Шапкинское сельское поселение	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	На стадии исполнения
1.1.	Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта	Май-июнь 2019г.	Администрация Шапкинское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 01453000232190 000060001 от 18.06.2019
1.2.	Выполнение работ по санитарной обрезке и спилу аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	2-3 квартал 2019г.	Подрядная организация	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	На стадии реализации муниципального контракта
1.3.	Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом	2-3 квартал 2019г.	Администрация Шапкинское сельское поселение, инициативная комиссия	Соответствие выполненных работ заявленным требованиям	
2.	Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки	3 квартал 2019г.	Администрация Шапкинское сельское поселение, инициативная комиссия	Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки	На стадии исполнения
2.1.	Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта	3-4 квартал 2019г.	Администрация Шапкинское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	На стадии подготовки аукционной документации

2.2.	Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в пос. Шапки	Сентябрь 2019г.	Подрядная организация	Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки	
2.3.	Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом	октябрь 2019г.	Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия	Соответствие выполненных работ заявленным требованиям	

**II. Контроль реализации муниципальной программы:
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки»»
на 2019 год**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:	Июнь-Сентябрь 2019г.	Администрация Шапкинского сельского поселения	Выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом	
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Июль-октябрь 2019г.	Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия	Выполнение муниципального контракта	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа, следующего за отчетным	Администрация Шапкинского сельского поселения	Отчет по состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020	Отчет на 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июль-октябрь 2019г.	Администрация Шапкинского сельского поселения	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Дополнительное соглашение №1 к соглашению от 18.02.2019 №3/190

КАССОВЫЙ ПЛАН ПО 3-ОЗ НА 2019 ГОД

№ п/п муниципальных образований	№ п/п проектов, количество проектов	муниципальное образование	административный центр	субсидия, руб.	срок оплаты по соглашению (дополнительно по соглашению)	<u>Уточнение сроков оплаты</u>
189		Шапкинское сельское поселение	Шапки, поселок	1 028 800,00		
	1	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки		578 800,00	Июль-ноябрь	Июль - 251133,79 Август - 99000,00 Сентябрь - 99000,00 Октябрь - 99000,00 Ноябрь - 30666,21
	2	Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки		450 000,00	октябрь	октябрь